



Załącznik 7

Proponowany harmonogram terminowy robót bud. - mont.

Lp.	Modernizowane pomieszczenia lub zakres robót	Przewidywany termin wykonania (liczony od daty podpisania umowy)
I ETAP		
PARTER		
1	- 3 pracownie masażu wraz z korytarzem i zakresem o pow. do 20m ² : sale nr 1.4;1.5;1.6;1.7;1.8;.1.9;1.10;1.11;1.12	Do 10.09.2016r.
PIĘTRO III		
2	- pracownia masażu o pow. do 32m ² : sala 4.13	Do 30.09.2016r.
PIĘTRO IV		
3	- Pracownia masażu o pow. do 32m ² : sale nr 5.17;5.18;5.19	Do 30.11.2016r.
	- Pracownia masażu o pow. do 55m ² : Sale nr 5.4;5.4b	
	- Sala kształcenia zawodowego o pow. do 40m ² : sala nr 5.5	
4	- Wykonanie pionów wodno - kanalizacyjnych umiejscowionych w salach masażu leczniczego	Do 10.09.2016r.
5	modernizacja centralnego ogrzewania zgodnie z projektem i przedmiarem robót	Do 31.08.2016r.
II ETAP		
PARTER		
1	- 1 pracownię hydromasażu o powierzchni 30 m ² : sala nr 1.13	1.08.2017 – 31.08.2017r.
PIĘTRO I		
2	- Pracownia kinezyterapii o powierzchni do 40 m ² : sala nr 2.7	1.08.2017 – 31.08.2017r.
PIĘTRO II		
3	- Sala do kształcenia zawodowego o powierzchni do 40 m ² : sala nr 3.8	1.08.2017 – 31.08.2017r.
PIĘTRO III		
4	- Pracownia komunikacji w języku obcym o powierzchni do 40 m ² : sala nr 4.5	1.08.2017 – 30.09.2017r.
	- Sala do kształcenia zawodowego o powierzchni do 105 m ² : sala nr 4.6	
5	- Wykonanie sieci WI-FI w pracowniach i salach.	1.08.2017 – 30.09.2017r.